

“Um Dia de ANA”

Estado de Goiás

Produtor de Água: Descoberto/
João Leite/ Tocantinzinho

SIP

Brasília, 11/04/2019



PROJETO PRODUTOR DE ÁGUA JOÃO LEITE

- Diagnóstico da bacia em 2010 apontando investimentos de R\$1 46.800.000,00;
- Início do projeto: 2013: ACT 004/ANA/2013 (ANA, IBAMA, UFG, MPMO, SEMARH(SECIMA, SEMAD), SECIDADES, SEDUC, SEAGRO, AGRODEFESA, SANEAGO, EMATER-GO, AGETOP, MUNICIPIOS DE GOIÂNIA, ANÁPOLIS, NERÓPOLIS, TEREZÓPOLIS, OURO VERDE, CAMPO LIMPO E GOIANÓPOLIS).
- Formação da UGP (Unidade de Gestão do Projeto) João Leite: SECIMA assumiu o papel de Secretaria Executiva, liderando o processo;
- Em março de 2015, SANEAGO lançou o “Edital de chamamento público para credenciamento n. 01/2015”;
- Em 12/2015 foi celebrado o Convênio 002/2015 tendo a ANA como concedente, SECIMA como conveniente e EMATER-GO e AGETOP como intervenientes.

PROJETO PRODUTOR DE ÁGUA JOÃO LEITE

Convênio 002/2015

Valor total: R\$1.631.139,29.

Objeto: Ações de conservação de solo e cercamento de APPs em bacias hidrográficas contribuintes ao reservatório do Ribeirão João Leite, em Goiás.

Ações previstas:

- Aquisição de automóvel e combustível para apoio das ações de campo
- Terraceamento agrícola (249 km de terraços).
- Adequação de estradas rurais (66 km)
- Cercamento (67 km)

PROJETO PRODUTOR DE ÁGUA JOÃO LEITE

Convênio 002/2015

Situação atual:

- 100% do Plano de Trabalho original executado.
- Devido à existência de recursos financeiros ainda disponíveis na conta vinculada a este instrumento da ordem de **R\$215.650,66**, o convênio teve sua vigência estendida até **31/12/2020** por solicitação da Conveniente.
- Recurso será exclusivamente utilizado para execução de serviços de terraceamento adicionais, visto que muitos produtores rurais não foram contemplados na primeira etapa e assim estão desejando.

FOTOS CONVÊNIO 002/2015



FOTOS CONVÊNIO 002/2015



FOTOS CONVÊNIO 002/2015



FOTOS CONVÊNIO 002/2015



PROJETO PRODUTOR DE ÁGUA JOÃO LEITE

- Visão de Futuro:
- A SEMAD assuma de fato a gestão da UGP de forma institucional;
- Realização de um Workshop para discutir a realização de nova etapa de execução do projeto e as formas de financiamento;

PROJETO TOCANTINZINHO – ALTO PARAÍSO DE GOIÁS

- Convênio 006/2016/ANA(12/2016) entre ANA(concedente) e SECIMA (conveniente).
- Valor total: R\$2.198.879,36
- Parcelas já liberadas: ANA (R\$1.150.886,57) e SECIMA (R\$43.977,59).
- Término da vigência: 31/12/2019.
- Objeto: Implementação de atividades de conservação de água e solo, como terraceamento, readequação de estradas vicinais e plantio de matas ciliares. Capacitação e mobilização da sociedade local acerca dos aspectos inerentes à conservação ambiental.

PROJETO TOCANTINZINHO – ALTO PARAÍSO DE GOIÁS

- O plano de trabalho atual está com execução suspensa, aguardando definição da Convenente.
- Desde o início da vigência, o plano de trabalho deste instrumento já foi alterado 2 (duas) vezes, sempre por solicitação da Convenente.
- As alterações realizadas foram severas, impactando profundamente as previsões iniciais de ações e quantitativos.
- Única ação já realizada: cercamento de 15 km de áreas de preservação permanente (APPs). Valor: R\$ 172.000,00.



PROJETO TOCANTINZINHO – ALTO PARAÍSO DE GOIÁS

- Após a celebração do instrumento, a Convenente pleiteou que as ações deste convênio fossem executadas por uma OSCIP. Após negativa da ANA, a Convenente solicitou ajuste no plano de trabalho.
- Poucos meses depois e, sem nenhuma execução em campo, a Convenente propôs nova alteração no PT, o que foi rejeitado pela ANA.
- Após longo período sem execuções em campo (a única realizada foi o cercamento de 15 Km de APP), a SECIMA declarou não possuir condições para gerir e fiscalizar as execuções deste convênio.
- No final de 2018, a então gestora do convênio por parte da SECIMA, informou que não estaria mais à frente deste convênio.

PROJETO TOCANTINZINHO – ALTO PARAÍSO DE GOIÁS

Questões a serem aprimoradas:

- É necessário que a SEMAD defina um arranjo operacional para conduzir as atividades deste Convênio, o que inclui:
 - Indicar um gestor;
 - Contratar empresa para detalhar as intervenções, demais ações técnicas e implementá-las;
 - Identificar parceiros ou se organizar para acompanhar a execução das obras no campo;
 - Disponibilizar os recursos necessários para realização dos frequentes deslocamentos até Alto Paraíso ou manter equipe local;
- A ANA poderá auxiliar na definição dos perfis técnicos e na capacitação das equipes.

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DO DESCOBERTO

- Assinado no dia 22 de março de 2019;
- Objeto: integração de esforços entre os partícipes para o desenvolvimento e aplicação de instrumentos e metodologias visando à implementação do PROGRAMA PRODUTOR DE ÁGUA NO DESCOBERTO, na Bacia Hidrográfica do Alto Rio Descoberto.
- Indicação dos representantes para compor a UGP;
- Instalação da UGP, definição do regimento interno e da Secretaria Executiva;
- Realização de workshop com vistas a montagem do arranjo financeiro para início de execução do projeto.

Obrigado!

Devanir Garcia dos Santos

Coordenador de Implementação de Projetos Indutores

devanir@ana.gov.br
(+55)(61) 2109-520

www.ana.gov.br

*Siga **anagovbr** nas mídias sociais*

